

โครงการสำนักงานปลัด
รายงานผลการดำเนินการของปีที่ผ่านมา
ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
ประจำปี 2563

ที่	โครงการ (ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓)	จำนวนงบประมาณ ในข้อบัญญัติ (บาท)	จำนวนงบประมาณ จ่ายจริง (บาท)
๑	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง	๓๐,๐๐๐	๙,๘๔๐
๒	โครงการรับเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๒๐๐,๐๐๐	๓๓,๐๐๐
๓	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๕,๒๘๗
๔	อุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภอปากช่อง)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๕	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตำบลโป่งตาลอง	๑๐๐,๐๐๐	๓๓,๐๔๐
๖	โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติ	๒๐๐,๐๐๐	๔๒,๗๐๐
๘	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๔,๓๙๓
๙	โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย	๑๐๐,๐๐๐	๔๒,๓๐๖
๑๐	ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐	๕๕,๐๘๐
๑๑	โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐	๑๔,๕๓๒
๑๒	โครงการฝึกอบรมกลุ่มส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่ม อาชีพในตำบลโป่งตาลอง	๕๐,๐๐๐	๔๔,๕๐๐
๑๓	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการประสานงานเพื่อระดม ทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ป้องกัน - แก้ไขปัญหา เอ็ดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น	๔๐,๐๐๐	๒๓,๙๗๕
๑๔	โครงการทักษะการพูดคุยของพ่อแม่/ผู้ปกครองลูกและวัยรุ่นที่ อยู่อาศัยในครอบครัว เรื่อง ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อ ป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	๒๐,๐๐๐	๔,๕๒๕
๑๕	โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว พระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	๑๕,๔๘๒
๑๖	ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา	๗,๒๔๑,๕๒๐	๕,๙๕๕,๙๐๐
๑๗	ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๕๖๒,๘๘๐	๑,๕๕๖,๘๐๐
๑๘	โครงการปลูกป่า/ปล่อยพันธุ์ปลาและบำรุงรักษาป่าตามแนว พระราชเสาวนีย์	๔๐,๐๐๐	๓๒,๓๐๐
๑๙	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๑๓,๑๕๐
	รวมทั้งสิ้น	๙,๙๔๔,๔๐๐	๗,๙๒๒,๘๑๐

โครงการกองช่าง
รายงานผลการดำเนินการของปีที่ผ่านมา
ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
ประจำปี 2563

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ ในข้อบัญญัติ (บาท)	จำนวนงบประมาณ จ่ายจริง (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอย บ้านนายจันปี ไพโรศรี) หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งตาลอง	๓๑๙,๐๐๐	กันเงินเบิกเหลื่อมปี
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหมู่ที่ ๓ บ้าน โป่งไทร เชื่อม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคุ้ม) หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งไทร	๑,๗๗๘,๐๐๐	กันเงินเบิกเหลื่อมปี
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล (ซอยบ้าน นางอารีย์ มีศรีสงค์) หมู่ที่ ๔ บ้านปอหุ	๕๓๗,๐๐๐	กันเงินเบิกเหลื่อมปี
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยสุขสวัสดิ์) หมู่ที่ ๗ บ้านสระน้ำใส	๕๑๕,๐๐๐	กันเงินเบิกเหลื่อมปี
๕	โครงการก่อสร้างที่จอดรถภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลโป่งตาลอง	๑๘๐,๐๐๐	กันเงินเบิกเหลื่อมปี
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบประปา หมู่บ้านเดิม) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองซ่อม	๕๐๐,๐๐๐	กันเงินเบิกเหลื่อมปี
๗	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจอกเชื่อมหมู่ที่ ๗ บ้านสระน้ำใส	๙๗๓,๐๐๐	กันเงินเบิกเหลื่อมปี
๘	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่ที่ ๙ บ้านมอตะเคียน	๗๓๖,๐๐๐	กันเงินเบิกเหลื่อมปี
๙	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete (บริเวณกลุ่มบ้านนายเลิศ ทองจุล) หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินทอง	๑,๐๒๓,๐๐๐	กันเงินเบิกเหลื่อมปี
๑๐	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งฉนวน เชื่อม หมู่ที่ ๘ บ้านตะเคียนงาม	๑,๙๓๖,๐๐๐	กันเงินเบิกเหลื่อมปี
๑๑	โครงการต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลโป่งตาลองหลังเก่า	๑,๒๐๐,๐๐๐	กันเงินเบิกเหลื่อมปี
๑๒	อุดหนุนการดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าหรือติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะภายในตำบลโป่งตาลอง	๘๐๐,๐๐๐	๗๒๗,๓๕๖
	รวมทั้งสิ้น	๑๐,๔๙๗,๐๐๐	๗๒๗,๓๕๖

โครงการกองช่าง
รายงานผลการดำเนินการของปีที่ผ่านมา
ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
ประจำปี 2563

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ จ่ายขาด (บาท)	จำนวนงบประมาณ จ่ายจริง (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งตาลอง (ซอยวังตะเข้)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๖๙๙,๙๙๙
๒	โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคุ่ม (สายทางหมู่ที่ ๒ บ้านหนองคุ่ม เชื่อม หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งตาลอง)	๑๙๕,๐๐๐	๑๘๓,๕๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคุ่ม เชื่อม หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งไทร	๑,๕๗๘,๐๐๐	๑,๐๒๘,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งไทร เชื่อม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคุ่ม	๑,๗๗๐,๐๐๐	๑,๑๕๔,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านปอหุ (ซอยภาวนา)	๓๓๑,๐๐๐	๓๓๑,๐๐๐
๖	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านปอหุ	๗๑๕,๐๐๐	กำลังดำเนินการ
๗	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองซ่อม	๗๔๐,๐๐๐	กำลังดำเนินการ
๘	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจอก	๗๔๐,๐๐๐	กำลังดำเนินการ
๙	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านสระน้ำใส	๒๙๙,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านสระน้ำใส	๖๓๘,๐๐๐	กำลังดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านตะเคียนงาม	๗๕๘,๐๐๐	กำลังดำเนินการ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านตะเคียนงาม	๒๗๐,๐๐๐	๒๔๑,๐๐๐
๑๓	โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านมอตะเคียน เชื่อม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคุ่ม (ซอยศาลเจ้า)	๘๗๔,๐๐๐	กำลังดำเนินการ
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านมอตะเคียน เชื่อม ตำบลวังกะทะ	๕๘๑,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐
๑๕	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกรวด	๘๖๓,๐๐๐	กำลังดำเนินการ
๑๖	โครงการเรียงหินตามแนวถนนริมคลอง หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินทอง เชื่อม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจอก	๔๒๓,๐๐๐	กำลังดำเนินการ

โครงการกองช่าง
รายงานผลการดำเนินการของปีที่ผ่านมา
ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
ประจำปี 2563

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ จ่ายขาด (บาท)	จำนวนงบประมาณ จ่ายจริง (บาท)
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินทอง	๖๔๓,๐๐๐	กำลังดำเนินการ
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านเทพนิมิต เชื่อม หมู่ที่ ๘ บ้านตะเคียนงาม	๒๙๒,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐
๑๙	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งฉนวน	๔๙๓,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งตาลอง (บริเวณซอยข้างโรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน)	๓๙๑,๐๐๐	กำลังดำเนินการ
๒๑	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองซ่อม	๔๙๓,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐
๒๒	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านสระน้ำใส	๔๙๓,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐
๒๓	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๗ บ้านสระน้ำใส	๑๘๑,๐๐๐	กำลังดำเนินการ
๒๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเทพนิมิต (บริเวณกลุ่มบ้านนางหนูทอง อนุรักษ)	๔๙๒,๐๐๐	กำลังดำเนินการ
๒๕	โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์(คลองปลาแก้งไต้) หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งตาลอง	๒๑๕,๐๐๐	กำลังดำเนินการ
๒๖	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองซ่อม	๒๖๓,๐๐๐	กำลังดำเนินการ
	รวมทั้งสิ้น	๑๕,๗๓๑,๐๐๐	๖,๐๙๒,๔๙๙

โครงการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานผลการดำเนินการของปีที่ผ่านมา
ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
ประจำปี 2563

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ ในข้อบัญญัติ (บาท)	จำนวนงบประมาณ จ่ายจริง (บาท)
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘๐,๐๐๐	๑๔,๙๒๐
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๓	เงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๔๓,๐๐๐	๒๙๒,๓๐๐
๔	เงินค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๑๑๙,๐๐๐	๕๘,๕๐๐
๕	อาหารเสริม(นม) เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาที่ ๑ - ๖	๑,๒๒๗,๘๔๒	๖๕๒,๖๒๕
๖	อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๔๔,๔๕๒	๑๐๒,๒๕๓
๗	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๒,๗๒๐,๐๐๐	๒,๓๓๖,๑๔๐
๘	อุดหนุนโครงการส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรี (กลองยาว พื้นบ้าน) โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๙	อุดหนุนโครงการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองคุ่มวิทยา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๑๐	อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร โรงเรียนบ้านหนองจอก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๑๑	อุดหนุนโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์ไทย โรงเรียนบ้านหนองซุ่มตะเคียนงาม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๑๒	อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๑๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ประชาชน ด้านกีฬ ยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณเพิ่ม)	๑๙๐,๔๐๙
๑๔	โครงการประเพณีวันลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๓,๖๓๘
๑๕	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธีและ งานประเพณีวัฒนธรรมอำเภอปากช่อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
	รวมทั้งสิ้น	๕,๑๓๔,๒๙๔	๓,๙๐๐,๗๘๕